



CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE n. 12/2014

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 64'700.55 da destinare a copertura dei costi supplementari registrati negli interventi di carattere forestale in alcuni riali in territorio della frazione di Someo

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunalì,

Vi sottoponiamo qui di seguito alcune brevi informazioni necessarie per l'approvazione del suddetto credito suppletorio.

Nella seduta del 22 dicembre 2008, il Consiglio comunale approvava un credito di fr. 323'000.00 a copertura dei costi per interventi di carattere forestale in alcuni riali in territorio della frazione di Someo.

Il bosco sovrastante il paese di Someo riveste un'indispensabile funzione di protezione contro gli smottamenti, alluvionamenti, caduta sassi e valanghe per l'abitato (esso rappresenta uno dei boschi protettivi più importanti della Vallemaggia). Per questo motivo viene sempre costantemente monitorato ed è sottoposto frequentemente ad opere di manutenzione, in special modo di carattere forestale.

I lavori, eseguiti dall'azienda forestale AFOP di Cevio, sono iniziati nel corso del 2009 e si sono conclusi nel 2013.

Alcuni sono i fattori che hanno inciso sul maggior costo a consuntivo di queste opere.

1. Durante la fase esecutiva, a partire dal 01.01.2010, la sezione forestale cantonale ha ritoccato verso il basso i prezzi forfettari per la vendita del legname da fr. 35.00 a fr. 25.00 al m³. Analogamente, l'assuntore ha richiesto al committente di conteggiare la riduzione del prezzo di ritiro esposto in offerta per le tappe eseguite dopo l'entrata in vigore della riduzione del prezzo forfettario. Su preavviso dell'Ufficio forestale di circondario il committente (Comune) ha concesso tale riduzione che, a liquidazione, ha comportato un incremento dei costi a carico del Comune di ca fr. 8'000.00.
2. L'Ufficio forestale, vista la situazione sul posto, ha ritenuto necessario optare per una maggior presa di legname dalle aste dei riali trattati rispetto a quanto inserito nel progetto. Inoltre, alla fine del mese di settembre 2012, intense precipitazioni accompagnate da fortissimi venti hanno arrecato danno al patrimonio boschivo lungo le sponde della media-bassa Vallemaggia, così come all'interno della zona del progetto in questione. Durante l'inverno 2013, nel corso della III.a tappa dei lavori, si è provveduto ad esboscare buona parte di questo legname, prelevato su una vasta superficie di bosco, per un quantitativo complessivo di ca 150 m³.
3. I rincari intercorsi negli anni ed il cambiamento del tasso IVA avvenuto a fine 2010.

Fortunatamente comunque, anche sui maggiori costi riscontrati per questo progetto, sono state incassate delle quote di sussidio federale e cantonale. Soprattutto per questo motivo l'importo del credito suppletorio richiesto non corrisponde al maggior costo netto a carico del Comune.

La situazione finanziaria complessiva di quest'opera si presenta come segue:

	consuntivo	preventivo
Totale opere eseguite	fr. 387'700.55	fr. 323'000.00
Sussidi CH e TI	fr. 271'608.65 ./.	fr. 226'100.00 ./.
Vendita legname	<u>fr. 30'914.70 ./.</u>	<u>fr. 29'610.00 ./.</u>
A carico del Comune	fr. 85'177.20	fr. 67'290.00
Maggior costo netto a carico del Comune rispetto al preventivo		fr. 17'887.20

Tutto sommato riteniamo si tratti di un maggior onere di scarsa rilevanza per rapporto all'importanza delle opere eseguite. Tuttavia, a seguito del sorpasso sul credito inizialmente votato, visti i disposti dell'art. 168 LOC, è necessario richiedere al Consiglio comunale la ratifica di un credito suppletorio.

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler risolvere:

- 1. E' concesso un credito suppletorio di fr. 64'700.55 da destinare a copertura dei costi supplementari registrati negli interventi di carattere forestale in alcuni riali in territorio della frazione di Someo.**

Con perfetta stima.

Il Sindaco:
Aron Piezzi



PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario:
Luca Invernizzi

